

GRANTOFTEN RÆKKEHUSE

Kære beboere

Det er besluttet, at der udsendes nyhedsbreve med et kortere interval fremadrettet, så i beboere får den nyest viden i byggesagen.

Derudover vil I blive indkaldt til et ekstra beboerorienteringsmøde, hvor vi vil give jer en status omkring byggesagen.

Status

Samarbejdsklimaet mellem byggeudvalg og projektleder fra DAB er kørt skævt. Det betyder, at der efter alles ønske er skiftet projektleder. Udskiftning af projektleder vil ikke have en indflydelse på byggesagen og dens tidsplan.

Der er pt. forsinkelser i arbejderne, hvilket giver en forskydning i tidsplanen. Forsinkelsen skyldes håndtering af miljøfarlige stoffer – håndteringen skal gentænkes. I forbindelse med prøveboligen er rådgiver fra Sweco først nu blevet opmærksom på nye regler omkring håndteringen af miljøfarlige stoffer under udførsel af arbejderne i boligerne. Der er ikke tale om nye forhold, men blot metode for udførsel. Det betyder, at rådgiver og entreprenøren skal fastlægge en endelig udførselsmetode af arbejderne, inden vi påbegynder arbejdet i de øvrige boliger.

Ligeledes vil vi på et byggeudvalgs-møde igen tale om forventningsafstemning af kommunikation. Det skal være nemt for jer som beboere at finde den seneste opdaterede viden – et sted. Det er ikke den enkelte i byggeudvalget, der har ansvaret for at dele information. Det er i stedet hele byggeudvalgets opgave – sammen med beboerkoordinatoren – at samle jeres spørgsmål og bekymringer op. På den måde kan vi sørge for, at alle bliver informeret gennem nyhedsbreve og på renoveringens hjemmeside.

Når der er en opdateret tidsplan og lagt en plan for det videre forløb af byggesagen vil i modtage ny infor-

mation samt blive indkaldt til beboerorienteringsmøde.

Beboermøde

Indtil da har Heidi M. Bach, Formand og Palle Jacobsen, Næstformand for afdelingsbestyrelsen på beboernes opfordring taget initiativ til et beboermøde den 15. maj, hvor alle jeres spørgsmål vil blive samlet sammen. Spørgsmålene vil derefter blive videreformidlet til rådgiver, som vil forsøge at have svarene med på orienteringsmødet.

På vegne af byggeudvalget

Mads Fisker, Projektleder og
Pia Jeppesen, Afdelingschef
DAB

